



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Obras e Atividades

Referente ao ano de 2024

Data de atualização: 31/12/2024

Créditos recebidos para Obras de Cooperação Finalizadas:

AÇÃO/ATIVIDADE	LOCAL	ORIGEM DO ORÇAMENTO (EB E/OU OUTROS)	CRÉDITOS RECEBIDOS EM 2024 NAS OBRAS ENTREGUES EM 2024	CRÉDITO TOTAL RECEBIDO PARA OBRAS ENTREGUES EM 2024	DESCRIÇÃO SUCINTA
Remanescente da Obra de Adequação de Capacidade e Segurança da BR 230/PB para Eliminação de Ponto Crítico no Trecho entre o Km 2,00 ao Km 10,00.	João Pessoa/Cabedelo – PB	DNIT	Não houve descentralização de crédito em 2024	R\$ 72.162.929,97	A obra, iniciada em maio de 2020 e concluída em abril de 2024, destaca como os principais benefícios para a sociedade, a melhoria das condições rodoviárias para trafegabilidade através da duplicação e sinalização, com foco na prevenção de acidentes e redução do custo logístico, fato de grande importância socioeconômica para a região, o qual resultará no incremento diário para a economia do Estado da Paraíba, com crescimento da receita através do escoamento da produção de bens e serviços.
Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da rodovia BR-381/MG, Extensão: 80,4 Km	Coronel Fabriciano/Varginha - MG	DNIT	Não houve descentralização de crédito em 2024	R\$ 15.356.247,32	A obra, iniciada em maio de 2022 e concluída em dezembro de 2024, destaca como os principais benefícios para a sociedade, a melhoria das condições rodoviárias para trafegabilidade através da manutenção, conservação e sinalização dos trechos críticos, com foco na prevenção de acidentes e redução do custo logístico, fato de grande importância socioeconômica para a região, o qual resultará no incremento diário para a economia do Estado de Minas Gerais, com crescimento da receita através do escoamento da produção de bens e serviços.
Obras de infraestrutura hídrica em municípios do Estado do Rio Grande do Norte – perfuração de poços tubulares	10 municípios do RN	MIDR	Não houve descentralização de crédito em 2024	R\$ 1.510.985,55	A obra iniciou-se em 25 de outubro de 2021 para implantação de 20 sistemas de abastecimento de água simplificados, com perfuração e captação em poços profundos, instalação de bombeamento, reservatório e distribuição por meio de chafariz, e com dessalinização (nos casos necessários), nos municípios de Acari, Alexandria, Currais Novos, Cruzeta, Florânia, João Dias, Jucurutu, Parelhas, Pau dos Ferros e São Vicente, no Estado do Rio Grande do Norte, proporcionando benefícios para a sociedade, atender as necessidades básicas e melhoria das condições de saúde e bem estar da população atendida. Os poços foram entregues aos municípios beneficiados a medida em que foram concluídos. O órgão Concedente aprovou a Prestação de Contas e realizou o registro de aprovação no SIAFI no 1º trimestre de 2024.

Situação das Obras Militares

TOTAIS POR AÇÃO FINANCEIRA -QUARTÉIS E PNR			
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANEJADO 2024	DESCENTRALIZADOS 2024	EXECUTADO 2024
219D	102.650.600,49	79.386.921,20	68,22%
2000	15.986.422,29	10.435.872,25	58,61%
15F1	13.089.697,00	11.344.848,00	86,67%
21D0	10.787.226,38	9.587.223,00	88,88%
212B	2.808.546,03	2.761.016,76	98,31%
2919	2.506.479,02	2.336.473,36	93,22%

Fonte: Diretoria de Obras Militares

TOTAIS POR AÇÃO FINANCEIRA			
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PLANEJADO 2024	DESCENTRALIZADOS 2024	EXECUTADO 2024
13DB	1.300.00,00	1.250.377,26	96,18%
147F	1.180.000,00	227.361,11	19,27%
14LW	31.069.057,78	22.114.470,09	71,18%
14T4	24.169.800,49	21.902.747,54	90,62%
14T5	34.054.643,96	19.270.715,75	56,59%
152X	5.000.000,00	1.451.837,00	29,04%
156M – AMZ PTG	39.439.143,89	29.441.217,29	74,65%
156M - DECEX	15.000.000,00	15.260.008,44	101,73%
156 – EMENDA PARLAMENTAR	19.399.972,47	18.699.941,36	96,39%
156M - ESE	336.402,07	336.402,07	100%
156M – EXTRA PDR	14.492.199,93	5.785.930,16	39,92%
156M – RECURSO 6ª SUBCHEFIA EME	48.148.988,14	8.855.866,39	18,39%
156M – SAN VM DEODORO	23.396.126,93	11.335.307,38	48,45%
156M – SENTINELA DA PÁTRIA	49.653.734,51	40.066.782,07	80,69%
162N	4.000.000,00	30.510,00	0,76%
162O	1.895.812,67	544.058,76	28,70%
2004	56.400.000,00	39.776.626,33	70,53%
21A0	4.253.074,34	2.197.950,48	51,68%
21G0	1.500.000,00	799.690,00	53,31%
21H2	77.790.868,00	3.258.862,47	4,19%
2E74	2.500.000,00	2.500.000,00	100%
3138	8.300.000,00	4.109.221,00	49,51%
7XN4	30.700.000,00	1.876.431,87	6,11%
7XT4	16.000.000,00	13.367.941,21	83,55%

Fonte: Diretoria de Obras Militares

Obs: Em 2024, o percentual executado em relação ao recebido foi de, aproximadamente, 99%, entretanto, comparado com o planejado, evidencia, em algumas ações, percentual reduzido de execução.



Gen Div MARCUS VINICIUS FONTOURA DE MELO
Vice-Chefe do Departamento de Engenharia e Construção